

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PILLOLE NAZIONALI DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI" MILLESIMO

Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV)

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663

Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090

e-mail svic80200a@istruzione.it – e-mail pec svic80200a@pec.istruzione.it – www.icmillesimo.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura)

Millesimo, (vedi segnatura)

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di
apprendimento innovativi

Verbale di collaudo del servizio e fornitura di attrezzature tecnologiche per la realizzazione
di una rete cablata + Lavori di esecuzione e mano d'opera, installazione e configurazione,
certificazione degli impianti, comprensiva di piccoli adattamenti edilizi.

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190

CIG: A0168286AA - CUP: F54D22003400006.

Fornitore: HI-TEK INFORMATICA di BALCON SAMUELE & C. SNC

Documenti di riferimento:

- 1) OEI su ME.PA. n. 7447322 del 13/10/2023
- 2) Contratto prot. n. 7656/VI.2 del 16/10/2023
- 3) DDT n. 42/2023 del 11/12/2023

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 14:00 presso l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "L. Luzzati" Millesimo sito in Piazza Libertà, alla presenza del RUP Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Zunino, del rappresentante dell'impresa esecutrice Ditta Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. Snc il Sig. Samuele Balcon e dell'insegnante Domenico Colella, nominato verificatore della conformità con decreto Prot. n. 9157/VII.6 del 27/11/2023, si procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura e dei lavori relativi all'affidamento diretto di cui in riferimento, per un importo totale di fornitura di euro 9.658,85 al netto di IVA come di legge.

LAVORI ESEGUITI: realizzazione e ampliamento di una rete Wi-Fi e cablata in 3 aule informatica nei seguenti plessi dell'Istituto – Scuola Secondaria di 1° Millesimo Piazza Libertà – Scuola Secondaria di 1° Cengio Frazione Genepre – Scuola Secondaria di 1° Calizzano Via Lambertini, 2; rifacimento intonaco e tinteggiatura a ripristino per rimozione vecchi cavi ed installazione di nuovi.

VERBALE DI VERIFICA

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente nonché dei lavori eseguiti:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Invent. n.	Conforme (si/no)
1	Armadio Rack LINK 19" 27U	Armadio Rack 19" 27U da muro A1388 x L600 x P600 + ripiano 1U P300 + multipresa universale da 8 prese e spina C14 + listelli guidacavo in acciaio	825	SI
1	Switch di rete D-Link 16/24 Porte Gigabit	Switch di rete D-Link DSG-1016D/1024D-16/24 Port Gigabit Unmanaged Switch 100-240V AC – 50 to 60 Hz – 0.2/0.3 A max	826	Si
5	SSD480GB	Memory Hard-Disk SSD 480GB	827/2-3-4-5-1	SI
10	Gruppo di Continuità Legrand UPS KEOR SP 2000VA	Gruppo di Continuità Legrand UPS KEOR S – 3 KVA - SP 2000VA – 1200Watts	—	SI
1	Realizzazione di rete cablata in 3 aule infomatica comprensive di opere murarie ed elettriche	Cablaggio Wi-Fi in 3 aule informatica dei plessi Scuola Secondaria di 1° Millesimo Scuola Secondaria di 1° Cengio Scuola Secondaria di 1° Calizzano – collegamenti elettrici e di rete – rifacimento intonaco e tinteggiatura a ripristino per rimozione vecchi cavi ed installazione di nuovi	—	SI

Ultimazione dei lavori:

i lavori sono stati ultimati in data 19 dicembre 2023.

Andamento dei lavori:

i lavori sono stati svolti in conformità alle previsioni di progetto.

Infortuni in corso di lavori:

durante il corso dei lavori non si è verificato alcun tipo di infortunio.

Danni di forza maggiore:

durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun danno di forza maggiore.

Il Collaudatore Ins. Domenico Colella, ricevuti i documenti relativi alle dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti, le schede tecniche del materiale utilizzato e la dichiarazione di conclusione dei lavori presentata dal Progettista Sig. Luca Giribaldi, ha effettuato un esame generale dei lavori, eseguendo riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi, verifica modelli e quantità apparati, verifica corretto funzionamento sistema di connettività cablato, verifica corretto funzionamento sistema di connettività wireless, verifica qualità sistema di bilanciamento di carico.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni accertamenti e saggi, si certifica che le opere eseguite corrispondono in modo puntuale alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e quanto previsto nel capitolato.

Dopo le necessarie verifiche il Collaudatore è in grado di dichiarare che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) nulla si ha da osservare relativamente a danni di forza maggiore;
- e) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date durante il corso di essi;
- f) i prodotti sono in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica e del marchio CEE;
- g) tutte le apparecchiature rispettano il principio di DNSH.

L'ufficio di Segreteria ha provveduto alla registrazione in inventario dei beni su elencati apponendo apposite etichette con numerazione di beni mobili categoria III.

Si certifica con il presente verbale, l'avvenuto collaudo dell'impianto e del materiale utilizzato nonché delle opere murarie effettuate, ritenute conformi e idonee al progetto presentato e realizzato nella sua interezza.


La verifica di cui sopra si conclude alle ore 16,00 con esito POSITIVO.

Millesimo, 5 febbraio 2023

Letto, confermato e sottoscritto


IL VERIFICATORE

Ins. Domenico Colella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RUP Prof.ssa Alessia Zunino



HI-TEK INFORMATICA di BALCON S. & C. Snc

Sig. Samuele Balcon
HI-TEK INFORMATICA
di Balcon Samuele & C. S.n.c.
Servizi per l'Informatica - Assistenza - Consulenza
Via Roma, 40/40 - 11045 CARCARE (SV)
P.IVA e C.F.: 01063170096

Si allegano al presente le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica e del marchio CEE dei dispositivi utilizzati nonché la dichiarazione del rispetto del principio DNSH.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto POVIGNA ROBERTO, titolare o legale rappresentante dell'impresa POVIGNA ROBERTO, operante nel settore , con sede in VIA DEI PARTIGIANI, 27 n. , comune di Roccavignale (SV), tel. 3496750045, part. IVA 01534670094

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di SAVONA n. 155189
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) AMPLIAMENTO E MODIFICA RETE DATI COME DA Capitolato Tecnico RICEVUTO inteso come:

- ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☒ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da HITEK INFORMATICA installato nei locali siti nel comune di MILLESIMO (SV), P.ZZA LIBERTÀ, di proprietà di ISTITUTO COMPRENSIVO LELE LUZZATI MILLESIMO, P.ZZA LIBERTÀ, MILLESIMO, SV, in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: GIRIBALDI LUCA, Albo professionale: PERITI, della provincia di SV, n. iscrizione 494
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:


- ☒ descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 14/12/2023

Il responsabile tecnico



Il dichiarante



AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Dati identificativi del progettista

I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: GIRIBALDI LUCA

Qualifica: PER. IND.

Albo professionale PERITI

Provincia SV

Numero iscrizione 494

Progetto del professionista

Il progetto del professionista allegato a questa dichiarazione di conformità può essere prelevato, al link:

<https://cloud.tne.it/backend/api/dico/lavoro/163905/progetto-download?token=94da2b77f1014913143e78f9b19a2f57>

oppure tramite il seguente codice QR:



Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento impianti elettrici e di rete eseguito presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Millesimo ed i plessi di Cengio e di Calizzano, sulla base del Capitolato Tecnico e del relativo Computo predisposti dal progettista e forniti dall'Istituto Comprensivo di Millesimo

Relazione con tipologie dei materiali

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☐ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

01-Introduzione

Il presente capitolato tecnico è stato redatto al fine di allegare le schede tecniche e di montaggio dei componenti principali di cui è prevista l'installazione negli edifici scolastici dei comuni di Millesimo, Cengio e Calizzano oggetto dell'intervento di "Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'unione europea – Next Generation".

02-Descrizione in dettaglio delle opere da eseguirsi

Le opere sono destinate all'installazione di attrezzature tecnologiche all'interno dei laboratori PC dei plessi:

- Laboratorio PC della Scuola Secondaria di Primo Grado "Del Carretto" di Millesimo (SV), codice meccanografico SVMM80202C.
- Laboratorio PC della Scuola Secondaria di Primo Grado "Bertagna" di Cengio (SV), codice meccanografico SVMM80201B.
- Laboratorio PC della Scuola "S.G. Bosco" di Calizzano (SV), codice meccanografico SVMM80203D.

Si precisa che per ogni intervento dovrà essere posto il sito in sicurezza, allestendo il cantiere per ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Di seguito vengono riportate le principali lavorazioni distinte per ogni laboratorio:

LABORATORIO PC DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEL CARRETTO" DI MILLESIMO (SV), CODICE MECCANOGRAFICO SVMM80202C

- Armadio rack 19" 27u da pavimento 1388(a)x600(l)x600(p) mm. colore nero con porta in vetro temprato con serratura, pareti laterali e posteriore apribili con chiusura con chiave
- Ripiano per armadio 19" 1u profondità 350 mm. 4 agganci di cui 2 allungabili
- Multipresa da rack 19" 8 prese universali con interruttore e spina c14 (per attacco su gruppo di continuità)
- Ups legrand keor sp linea interattiva 600va 360w iec

- Attività per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete
- F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli
- Fornitura e posa di Presa Ethernet modulare presa Ethernet
- Fornitura e posa di falsi poli per cassette modulari compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
- Fornitura e posa di Supporto portafrutti in resina e placca in resina, tipo commerciale: a quattro posti.
- Fornitura e posa di Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie, categoria 6:isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi
- F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.diff.puro. 2P In $\leq$ 25A cl.AC - 30 mA
- Fornitura e posa di Presa di corrente "schuko" due poli più terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V e presa di corrente 10-16A bipasso, due poli più terra, 10 e 16 A - 230 V
- Fornitura e posa di Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²
- Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo
- Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito da: un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 $\pm$ 0,375 m3 di legante. un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante. Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 m2 per rappezzo con legante di grassello di calce

- Strato di finitura per intonachi interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocchiopesto dello spessore di circa cm. 1 per intere campiture
- Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
- Strato di finitura per intonachi interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocchiopesto dello spessore di circa cm. 1 a rappezzi.

LABORATORIO PC DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BERTAGNA"
DI CENGIO (SV), CODICE MECCANOGRAFICO SVMM80201B

- Attivita' per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete
- Fornitura e posa di Presa Ethernet modulare presa Ethernet
- Fornitura e posa di Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie, categoria 6:isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi
- Fornitura e posa di Presa di corrente "schuko" due poli piu' terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V
- Fornitura e posa di Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²
- F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli
- Fornitura e posa di Supporto portafrutti in resina e placca in resina, tipo commerciale: a sei/sette posti.

LABORATORIO PC DELLA SCUOLA "S.G. BOSCO" DI CALIZZANO (SV), CODICE MECCANOGRAFICO SVMM80203D.

- Ssd 480gb kingston sata3 + installazione e configurazione su notebook esistenti
- Switch di rete d-link 24 porte gbit rj-45
- Attivita' per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete

- Fornitura e posa di Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in polycarbonato che può essere installato, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP40. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 500 lm
- Fornitura e posa di Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²
- Fornitura e posa di cartello di divieto "Vietato l'accesso ai non autorizzati", in alluminio delle dimensioni di 200mm, completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

***DI SEGUITO VERRANNO ALLEGATE LE SCHEDE TECNICHE E PRESTAZIONALI
DEGLI ELEMENTI***

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009866 - 05/02/2023 - VI.8 - E

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Importi	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	Quantità	TOTALE
1	ATT001	Armadio rack 19" 27u da pavimento 1388(a)x600(l)x600(p) mm. colore nero con porta in vetro temprato con serratura, pareti laterali e posteriore apribili con chiusura con chiave MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	530.00
2	ATT002	Ripiano per armadio 19" 1u profondità 350 mm. 4 agganci di cui 2 allungabili MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	25.00
3	ATT003	Multipresa da rack 19" 8 prese universali con interruttore e spina c14 (per attacco su gruppo di continuità) MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	30.00
4	ATT004	Ups legrand keor sp linea interattiva 600va 360w iec MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	80.00
5	RET001	Attività per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO a corpo					1.00	750.00
6	RET003	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	9.96
7	RET004	Presa Ethernet modulare presa Ethernet MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	13.92
8	RET005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo connettore RJ45 in genere MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	10.48
9	RET006	Fornitura e posa di falsi poli per cassette modulari compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte MISURAZIONI:	3.00				3.00	
		SOMMANO cadauno					3.00	0.40
10	RET007	Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale: a quattro posti. MISURAZIONI:	1.00				1.00	
		SOMMANO cadauno					1.00	1.18
11	RET008	Placca in resina, tipo commerciale: a quattro posti.						

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009880 - 05/02/2023 - VI.8 - E

		MISURAZIONI:							
		SOMMANO cadauno	1.00				1.00		
12	RET009	Cavo di rame per trasmissione dati e fonìa, schermato a quattro coppie, categoria 6:isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi					1.00	5.28	5.28
		MISURAZIONI:							
		SOMMANO m	30.00				30.00	0.70	21.00
13	RET010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super					30.00		
		MISURAZIONI:							
		Stesura e collegamento cavo per presa RJ	1.00				1.00	34.94	34.94
14	ELE001	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA					1.00		
		MISURAZIONI:					1.00		
		Per nuovo gruppo prese	1.00				1.00	43.95	43.95
15	ELE002	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli					1.00		
		MISURAZIONI:					1.00		
		SOMMANO cadauno	2.00				2.00	9.96	19.92
16	ELE003	Presà di corrente "schuko" due poli più terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V					2.00		
		MISURAZIONI:					2.00		
		SOMMANO cadauno	2.00				2.00	10.12	20.24
17	ELE004	Presà di corrente 10-16A bipasso, due poli più terra, 10 e 16 A - 230 V					2.00		
		MISURAZIONI:					2.00		
		SOMMANO cadauno	4.00				4.00	3.24	12.96
18	ELE005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo presa elettrica in genere, tv coassiale e telefonica					4.00		
		MISURAZIONI:					4.00		
		Prese schuko	2.00				2.00		
		Prese 10-16A bipasso	4.00				4.00		
		SOMMANO cadauno					6.00	5.94	35.64
19	ELE006	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super							
		MISURAZIONI:							
		Bonifica cavi e prese esistenti impianto elettrico	8.00				8.00	34.94	279.52
20	ELE007	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²					8.00		
		MISURAZIONI:					8.00		
		SOMMANO m2	3.00	30.00			90.00	0.82	73.80
21	ELE008	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²					90.00		
		MISURAZIONI:					90.00		
		SOMMANO m	3.00	30.00			90.00	2.43	218.70
22	ELE009	Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale: a quattro posti.					90.00		

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009866 - 05/02/2023 - VI.8 - E

		MISURAZIONI:							
			SOMMANO cadauno	2.00				2.00	
23	ELE010	Placca in resina, tipo commerciale: a quattro posti.						2.00	1.18
		MISURAZIONI:		2.00				2.00	2.36
			SOMMANO cadauno	2.00				2.00	
24	EDI001	Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo						2.00	5.28
		MISURAZIONI:						2.00	10.56
		Parete lato finestre		12.68				12.68	
25	EDI002	Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito da: - un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 ÷ 0,375 m3 di legante. - un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante. Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni. Escluso lo strato di finitura.	SOMMANO m2					12.68	7.10
		Misurazione minima 0,25 m2 per rappezzo con legante di grassello di calce						12.68	90.03
		MISURAZIONI:							
		Parete lato finestre		12.68				12.68	
		Foro sopra colonna		0.20				0.20	
			SOMMANO m2					12.88	109.82
26	EDI003	Strato di finitura per intonaci interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocciopesto dello spessore di circa cm. 1 per intere campiture							1 414.48
		MISURAZIONI:							
		Parete lato finestre		12.68				12.68	
27	EDI004	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)	SOMMANO m2					12.68	21.93
		MISURAZIONI:							278.07
		Colore bianco pareti lato finestre		6.10				6.10	
		Colore bianco pareti lato dx ingresso		13.89				13.89	
		Colore bianco pareti lato ingresso		5.51				5.51	
		Colore bianco pareti lato sx ingresso		13.89				13.89	
		Colore bianco soffitto		35.00				35.00	
		Colore grigio pareti lato finestre		6.21				6.21	
		Colore grigio pareti lato dx ingresso		9.35				9.35	
		Colore grigio pareti lato ingresso		3.71				3.71	
		Colore grigio pareti lato sx ingresso		9.35				9.35	
		Colore nero zoccolino		2.40				2.40	
			SOMMANO m2					105.41	7.71
28	EDI005	Strato di finitura per intonaci interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocciopesto dello spessore di circa cm. 1 a rappezzi							812.71
		MISURAZIONI:							
		Foro sopra colonna		1.00				1.00	
			SOMMANO m2					1.00	26.41
29	RET001	Attività per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete							26.41
		MISURAZIONI:							
			SOMMANO a corpo	1.00				1.00	
30	RET004	Presa Ethernet modulare presa Ethernet						1.00	750.00
		MISURAZIONI:							750.00
				1.00				1.00	

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009888 - 05/02/2023 - VI.8 - E

31	RET005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo connettore RJ45 in genere MISURAZIONI:	SOMMANO cadauno	1.00				1.00	13.92	13.92
				1.00				1.00		
32	RET009	Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie, categoria 6:isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi MISURAZIONI:	SOMMANO cadauno					1.00	10.48	10.48
					30.00			30.00		
33	RET010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super MISURAZIONI: Stesura e collegamento cavo per presa RJ	SOMMANO m					30.00	0.70	21.00
				1.00				1.00		
34	ELE003	Presa di corrente "schuko" due poli piu' terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V MISURAZIONI:	SOMMANO cadauno					1.00	34.94	34.94
				3.00				3.00		
35	ELE005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo presa elettrica in genere, tv coassiale e telefonica MISURAZIONI: Presa schuko	SOMMANO cadauno					3.00	10.12	30.36
				3.00				3.00		
36	ELE006	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super MISURAZIONI: Etichettatura interruttori quadro elettrico Bonifica cavi e prese esistenti impianto elettrico	SOMMANO cadauno					3.00	5.94	17.82
				2.00				2.00		
				8.00				8.00		
37	ELE007	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm² MISURAZIONI:	SOMMANO h					10.00	34.94	349.40
				3.00	30.00			90.00		
38	ELE008	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² MISURAZIONI:	SOMMANO m2					90.00	0.82	73.80
				3.00	30.00			90.00		
39	ELE011	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli MISURAZIONI:	SOMMANO m					90.00	2.43	218.70
				1.00				1.00		
40	ELE012	Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale: a sei posti. MISURAZIONI:	SOMMANO cadauno					1.00	12.17	12.17
				1.00				1.00		
41	ELE013	Placca in resina, tipo commerciale: a a sei posti MISURAZIONI:	SOMMANO cadauno					1.00	2.53	2.53
				1.00				1.00		
			SOMMANO cadauno					1.00	6.58	6.58

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009866 - 05/02/2023 - VI.2 - E

42	ATT005	Ssd 480gb kingston sata3 + installazione e configurazione su notebook esistenti MISURAZIONI:		5.00			5.00		
		SOMMANO cadauno					5.00	50.00	250.00
43	ATT006	Switch di rete d-link 24 porte gbit rj-45 MISURAZIONI:		1.00			1.00		
		SOMMANO cadauno					1.00	120.00	120.00
44	RET002	Attività per bonifica prese di rete esistenti + bonifica cavi di rete esistenti e identificazione in armadio rack/prese di rete MISURAZIONI:		1.00			1.00		
		SOMMANO a corpo					1.00	500.00	500.00
45	ELE007	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm ² MISURAZIONI:		3.00	20.00		60.00		
		SOMMANO m2					60.00	0.82	49.20
46	ELE008	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/condotto, fissaggio con fascette; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm ² MISURAZIONI:		3.00	20.00		60.00		
		SOMMANO m					60.00	2.43	145.80
47	ELE014	Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato, senza un orientamento prefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP45. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 500 lm MISURAZIONI:		1.00			1.00		
		SOMMANO cadauno					1.00	180.90	180.90
48	ELE015	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni. MISURAZIONI:		1.00			1.00		
		SOMMANO cadauno					1.00	34.53	34.53
49	EDI006	Fornitura e posa di cartello di divieto "Vietato l'accesso ai non autorizzati", in alluminio delle dimensioni di 200mm, completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d'arte MISURAZIONI:		1.00			1.00		
		SOMMANO cadauno					1.00	7.50	7.50
		TOTALE							7 681.94
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

POVIGNA ROBERTO



46CDZC

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	ROCCAIGNALE (SV) VIA DEI PARTIGIANI 27 CAP 17017
Domicilio digitale/PEC	povignaimpianti@pec.it
Numero REA	SV - 155186
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	PVGRRT78R11A145E
Partita IVA	01534670094
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	16/04/2009
Data ultimo protocollo	25/01/2019
Titolare di impresa individuale	POVIGNA ROBERTO

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	15/04/2009
Attività esercitata	in data 15/04/2009 inizio dell'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione impianti elettrici (escluso automazione porte, cancelli e barriere), radiotelevisivi, antenne, elettronici in genere e di
Codice ATECO	43.21.01
Codice NACE	43.21
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	si
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 31/03/2023	1
Titolari di cariche	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti	-
------------	---



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 524875903
estratto dal Registro Imprese in data 02/08/2023

POVIGNA ROBERTO
Codice Fiscale PVGRRT78R11A145E

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni costitutive	3
3 Titolari di cariche o qualifiche	3
4 Attività, albi ruoli e licenze	4
5 Aggiornamento impresa	5

1 Sede

Indirizzo Sede	ROCCA VIGNALE (SV) VIA DEI PARTIGIANI 27 CAP 17017
Domicilio digitale/PEC	povignaimpanti@pec.it
Partita IVA	01534670094
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	SV - 155136

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese	Codice fiscale o numero di iscrizione: PVGRRT78R11A145E Data di iscrizione: 16/04/2009 Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)
------------------	--

Estremi di costituzione**iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: PVGRRT78R11A145E
del Registro delle Imprese RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
Data iscrizione: 16/04/2009

sezioni

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 16/04/2009
con il numero albo artigiani: SV-46632
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 11/06/2010

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario	POVIGNA ROBERTO
---------------------	-----------------

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 524875903
estratto dal Registro Imprese in data 02/08/2023

POVIGNA ROBERTO
Codice Fiscale PVGRRT78R11A145E

Titolare Firmatario
POVIGNA ROBERTO

residenza

Nato a ALBENGA (SV) il 11/10/1978
Codice fiscale: PVGRRT78R11A145E
ROCCA VIGNALE (SV)
VIA DEI PARTIGIANI 27 CAP 17017

carica

titolare firmatario

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	15/04/2009
Attività esercitata	IN DATA 15/04/2009 INIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (ESCLUSO AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE), RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI IN GENERE E DI

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/2009

attività' esercitata nella sede

IN DATA 15/04/2009 INIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (ESCLUSO AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE), RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI IN GENERE E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRONICI)

Classificazione ATEC ORI 2007-2022 dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: primaria Albo Artigiani

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Albo Artigiani

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 31/03/2023)

	I trimestre				
Dipendenti	0				
Indipendenti	1				
Totale	1				

Addetti nel comune di
ROCCA VIGNALE (SV)
Sede

	I trimestre				
Dipendenti	0				
Indipendenti	1				
Totale	1				

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 46632

Provincia: SV

Data domanda/accertamento: 15/04/2009

Data delibera: 16/04/2009

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 524875903
estratto dal Registro Imprese in data 02/08/2023

POVIGNA ROBERTO
Codice Fiscale PVGRRT78R11A145E

attività**Data inizio attività:** 15/04/2009

IN DATA 15/04/2009 INIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (ESCLUSO AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE), RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI IN GENERE E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRONICI)

Abilitazioni**abilitazioni per gli impianti D.M.
37/2008**

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Limitatamente a: impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche

Provincia: SV

Data accertamento: 16/04/2009

Ente: ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Provincia: SV

Data accertamento: 16/04/2009

Ente: ALBO ARTIGIANI

3) Lettera G

impianti di protezione antincendio

Limitatamente a: impianti elettronici

Provincia: SV

Data accertamento: 16/04/2009

Ente: ALBO ARTIGIANI

5 Aggiornamento impresa**Data ultimo protocollo****25/01/2019**

HI-TEK INFORMATICA di Balcon Samuele & C. S.n.c.	GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' CARTA INTESTATA	MOD 05.01 Emissione: 30.09.2022 Rev.0 30.09.2022 Pagina 1 di 1



Spett.le
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Piazza Libertà

17017 MILLESIMO - SV

Carcare, 15 Dicembre 2023

Oggetto: Dichiarazione di conformità delle opere murarie.

Con riferimento ai lavori commissionati alla nostra società e afferenti al progetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi – CUP F54D22003400006 – CIG A0168286AA, io sottoscritto Balcon Samuele in qualità di Legale Rappresentante della società Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. snc, con sede in Carcare (SV) Via Roma n.46/48, Partita Iva e Codice Fiscale 01665170096

DICHIARA

1. che le opere murarie sono state realizzate "a regola d'arte" in conformità al Capitolato Tecnico e relativi allegati, così come redatti dal progettista Perito Industriale Giribaldi Luca;
2. che le opere murarie sono state affidate e realizzate dalla ditta S.F. Edile di Sottile Franco, avente sede in Plodio (SV), Località Fagioli n.35, Partita Iva 01845250099 e Codice Fiscale STTFNC64D19B748F, la quale ha competenza per i lavori ad essa affidati;
3. che Hi-Tek Informatica è responsabile della regolarità dei lavori svolti.

HI-TEK INFORMATICA
 di Balcon Samuele & C. S.n.c.
 Servizi per Informatica - Assistenza - Consulenza
 Via Roma 46/48 - 17043 CARCARE (SV)
 P.IVA e C.F. 01665170096
 Balcon Samuele

HI-TEK INFORMATICA di Balcon Samuele & C. S.n.c. – Via Roma n.46/48 – 17043 Carcare (SV)

C.F. / P.IVA 01665170096 – CCIAA SV-166768 – Tel. 019/93.75.112 - E-Mail info@hitekinformatica.it – PEC info@pec.hitekinformatica.it



CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



CERTIFICAZIONE ISO 27001:2013



CR-MS-0112



**ALLEGATO H: DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE N° 32 DEL 30/12/2021
(RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO ALL'AMBIENTE)**

DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

Il sottoscritto Balcon Samuele nato a Savona
il 26/03/1983 C.F. BLC SML83C26I480D residente a Carcare Prov. SV
Via A.G. Barrili n. 32/6 CAP 17043
nella sua qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa Hi-Tek Informatica di Balcon S. & C. snc
con sede legale in Via Roma n. 46/48
CAP 17043 Città Carcare Prov. SV
Cod. Fiscale Impresa 01665170096
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)
tel. 019/9375112 Fax
e-mail info@hitekinformatica.it PEC info@pec.hitekinformatica.it


**DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:**

*che i dati riportati negli allegati modelli "scheda 3" della nota MEG-RGS 33/2022,
aggregati per tipologia di prodotto, sono rispondenti alle reali caratteristiche dei
prodotti offerti*

Data 05/10/2023

Timbro e Firma
HI-TEK INFORMATICA
di Balcon Samuele & C. S.n.c.
Servizi dell'informatica - Assistenza - Consulenza
Via Roma, 46/48 - 17043 CARCARE (SV)
P.IVA e C.F.: 01665170096

**N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**



N.B.: COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI PRODOTTO/TIPOLOGIA DI PRODOTTO OFFERTO E RIENTRANTE NELLA CATEGORIA AEE CHE PRESENTI ELEMENTI DI VERIFICA DIVERSI

Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?	Sì	
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)	No	Non necessaria in quanto come previsto al punto 3, i prodotti sono certificati Energy Star
	In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2			
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?	Sì	
	In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1			
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE?	No	Non necessaria in quanto come previsto al punto 3, i prodotti sono certificati Energy Star
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?	N/A	Non vengono forniti prodotti Server e di archiviazione dati
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?	Sì	
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • "" ISO 9001e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • "" EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?	N/A	Non applicabile in quanto non pertinente (non si tratta di apparecchiature ricondizionate / rifabbricate)
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?	Sì	
8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	Sì		
Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print& Copy si applica un requisito trasversale				
9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM17 ottobre2019, in G.U. n. 261 del 7novembre 2019"?	N/A	Non applicabile in quanto non pertinente con quanto richiesto a fronte della fornitura	

